



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN ANDRES SINAXTLA,  
NOCHIXTLAN, OAX.

PERIODO 2014 - 2016

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. RODRIGO VELASCO LAUREANO, JESÚS ENRIQUE PEREZ GONZALEZ Y JOAQUÍN RAMÍREZ ATAYDE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES".

**UBICACIÓN**

ESTADO:	020 OAXACA
REGIÓN:	004 MIXTECA
MICROREGIÓN:	
DISTRITO:	010 NOCHIXTLÁN
MUNICIPIO:	096 SAN ANDRES SINAXTLA
LOCALIDAD:	001 SAN ANDRES SINAXTLA

**DATOS GENERALES:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
RUBRO:			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FAISMDTDF/096/025/2016		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	FAISMDTDF/096/025/2016		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE HIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS DE 173 L DE CAPACIDAD MARCA SOLARIS, EFICIENCIA PARA 5 PERSONAS, INSTALADO A UNA LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBO PLUS, INCLUYE MATERIALES ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÍS	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS
FECHA DE INICIO REAL:	01/11/2016	FECHA DE CONCLUSIÓN:	20/12/2016
METAS ALCANZADAS:	30 CALENTADORES	BENEFICIARIOS:	650 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 407,247.70	\$ 407,247.70	
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 407,247.70</b>	<b>\$ 407,247.70</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTAR  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016

REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016

SECRETARIA MUNICIPAL  
Mpio. San Andrés Sinaxtla,  
Dpto. Nochixtlán, Oax.  
2014 - 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN ANDRES SINAXTLA, NOCHIXTLAN, OAX.

PERIODO 2014 - 2016

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	DZAWI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	ING. JONATAN HERNANDEZ MONTOYA
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.:	DCO1602152N1
DIRECCIÓN:	PORTIRIO DIAZ No. 155, BARR. LAS FLORES, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAXACA, C.P. 69600

**DZAWI**  
 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 R.F.C. DCO1602152N1  
 Porfirio ING. JONATAN HERNANDEZ MONTOYA  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 Barrio Las Flores C.P. 69600  
 Asunción Nochixtlán, Oax.  
 mstrucciona@dzawi.com.mx



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016  
C. RODRIGO VELASCO LAUREANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016  
C. JESÚS ENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016  
BENJAMIN RIUZ SANDOVAL  
 REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016  
C. JOAQUÍN RAMÍREZ ATAYDE  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016  
C. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ VICTORIA  
 TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016



C. CATALINA OLGA CHÁVEZ GARCÍA  
 SECRETARIA MUNICIPAL



**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Sinaxtla, Dtto. Nochixtlán, Oax. 2014 - 2016