



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES SINAXTLA, NOCH., OAX.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2016

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA; EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA; DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS, DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION: ARQ. GONZALO MENDOZA REYES, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. RODRIGO VELASCO LAUREANO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; C. JESUS ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; C. BENJAMIN RUIZ SANDOVAL, REGIDOR DE HACIENDA; JOAQUIN RAMIREZ ATAYDE, REGIDOR DE OBRAS, JORGE ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE: 20DES0109U

UBICACIÓN:

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: () MIXTECA
DISTRITO: () NOCHIXTLAN
MUNICIPIO: (096) SAN ANDRES SINAXTLA
LOCALIDAD: (0001) SAN ANDRES SINAXTLA
UBICACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23, OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS, FORTALECIMIENTO FINANCIERO

OFICIO DE ASIGNACION DE RECURSOS SF/SPIP/DPIP/FFI/2081-N/2016

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE 6.00 POR 8.00 METROS TIPO REGIONAL, A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE 60CM X 15CM, ARMADAS CON VARILLA DEL NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CEMENTO 10X14X28 CMS, CADENA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 ARMADOS CON VARILLAS #3, CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, ARMADOS CON VARILLAS #3, MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 19 A 21 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO ARMADOS CON VARILLAS #3, PISO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE PREFABRICADO EN LOSA, COLOCACIÓN DE HERRERÍA Y INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE CONCLUSION: 28 DE DICIEMBRE DE 2016
METAS ALCANZADAS: 900 M2 BENEFICIARIOS: 580 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (RAMO 23)	\$ 1,190,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ -
TOTAL	\$ 1,190,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES SINAXTLA, NOCH., OAX.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2016

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


C. RODRIGO VELASCO LAUREANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2014-2016


C. BENJAMÍN RUIZ SANDOVAL
REGIDOR DE HACIENDA

C. JORGE ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Andrés
Sinaxtla,
Oaxaca
C. JESUS EDUARDO HERNANDEZ GONZALEZ
SINDICADO MUNICIPAL
2014-2016

REGIDOR DE OBRAS
MUNICIPAL
Mpio. San Andrés
Sinaxtla,
Oaxaca
2014-2016

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. ESPERANZA GARCIA HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. LUDIVINA CHAVEZ GARCIA
SECRETARIA DEL COMITÉ


C. LETICIA MONTERO
TESORERA


C. CLARA JUDITH CHAVEZ GARCIA
1ER. VOCAL